





	Осциллограф SDS1022D1 для налаштування та ремонту засобів обліку	од.	власні кошти	6,12	2	12,24	1,00	1,00		6,12	6,12		0,00	1,00	1,00		6,12	6,12		1,00	1,00		6,12	6,12		0	0	0,00			
	Додаткові матеріали для виконання робіт з автоматизації побутових споживачів силами компанії	компл.	власні кошти	85,94	1	85,94	1,00	1,00		85,94	85,94		0,00	0,00			0,00						96,31	96,31		1	85,94	0,00		Поставлено, фінансування у листопаді (згідно з умовами договору)	
	Матеріали для виконання робіт з автоматизації побутових споживачів силами компанії	компл.	власні кошти	452,38	1	452,38	1,00	1,00		452,38	452,38		0,00	0,00			479,63	479,63		0,00			479,63	479,63		1	-27,25	0,00		Зростання вартості	
2.1.2.2	Придбання комплектів для вносу однофазних приладів обліку і облаштування ізоляованих виводів у населення	к-т	власні кошти	0,15	1500	200,70	0,00			0,00			0,00	0,00			1698,00	1698,00		226,71	226,71		0,00	0,00		0	0	0,00			
2.1.2.3	Придбання комплектів для вносу трифазних приладів обліку і облаштування ізоляованих виводів у населення	к-т	власні кошти	0,251	300	75,30	0,00			0,00			0,00	0,00			57,00	57,00		17,84	17,84		0,00	0,00		0	0	0,00			
2.1.2.4	Придбання однофазних багатотарифних аричлиників з ZigBee модулем для заміни морально застарілих приладів обліку в побутових споживачів кл. 2.5 в багатоповерхових будинках	од.	власні кошти	1,2	7270	8724,00	7270,00	3623,33	3646,67	8724,00	4348,00	4376,00	0,00	7270,00	3623,33	3646,67	8724,00	4348,00	4376,00	7270,00	3623,33	3646,67	8724,00	4348,00	4376,00		0	0	0,00		
2.1.2.6	Придбання 3-фазних приладів обліку для заміни індукційних морально застарілих приладів обліку у побутових споживачів та на ПС обленерго на нові електронні прямого включення	од.	власні кошти	2,3375	350	818,13	350,00	350,00		818,13	818,13		0,00	350,00	350,00		819,00	819,00		350,00	350,00		819,00	819,00		0	-0,88	0,00		Зростання вартості	
2.2	Впровадження обліку електроенергії для організації повулового та пофідерного контролю в ЕМ			4,165	219	173,03	117	117	0	85,04	85,04	0	0	117	117	0	85,038	85,038	0	117	117	0	85,038	85,038	0	0	0	0,00			
	Трансформатори струму Т-0,66-0,5S (150-400/5)	од.	власні кошти	0,6	45	27,00	45,00	45,00		27,00	27,00		0,00	45,00	45,00		27,00	27,00		45,00	45,00		27,00	27,00		0	0	0,00			
	Трансформатори струму Т-0,66-0,5S (600/5)	од.	власні кошти	0,74	45	33,30	30,00	30,00		22,20	22,20		0,00	30,00	30,00		22,20	22,20		30,00	30,00		22,20	22,20		0	0	0,00			
	Трансформатори струму Т-0,66-0,5S (800/5)	од.	власні кошти	0,825	93	76,73	30,00	30,00		24,75	24,75		0,00	30,00	30,00		24,75	24,75		30,00	30,00		24,75	24,75		0	0	0,00			
	Трансформатори струму Т-0,66-0,5S (1000/5)	од.	власні кошти	1	21	21,00	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0	0	0,00			
	Трансформатори струму Т-0,66-0,5S (1500/5)	од.	власні кошти	1	15	15,00	12,00	12,00		11,09	11,09		0,00	12,00	12,00		11,09	11,09		12,00	12,00		11,09	11,09		0	0	0,00			
2.3	Впровадження автоматизації токов обліку на ТП, РП під сигналізацію			13,55	49	134,72	5	5	0	12,8	12,8	0	0	5	5	0	12,8	12,8	0	5	5	0	12,8	12,8	0	0	0	0,00			
	Придбання трифазних лічильників АРП енергії багатотарифні з вмотованим модемом	од.	власні кошти	2,56	30	76,80	5,00	5,00		12,80	12,80		0,00	5,00	5,00		12,80	12,80		5,00	5,00		12,80	12,80		0	0	0,00			
	Трансформатори струму Т-0,66-0,5S (400x5)	од.	власні кошти	0,74	9	6,66	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0	0	0,00			
	Шафа обліку в ТП	од.	власні кошти	0,25	5	1,26	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0	0	0,00			
	Витрати на підрядні роботи по монтажу сигналізації ТП	од.	власні кошти	10	5	50,00	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0	0	0,00			
2.4	Застосування приладів і пристроїв, засобів виміральної техніки			34,14	172	573,84	3,04	3,04	0	62,29	62,29	0	0	3,039938	3,04	0	62,29	62,29	0	0	0	0	161,23	161,23	0	0	0	0,00			
	Пристрій для обрнання виводів від ПП-0,4кВ	од.	власні кошти	3,61	25	90,25	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			88,00	88,00		0	0	0,00			
	Дистанційні вимірвачі струму універсальний	од.	власні кошти	4,45	40	178,00	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0	0	0,00			
	Електронструмент	од.	власні кошти	3,07	20	61,34	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			9,23	9,23		0	0	0,00			
	Комплект інструментів для інженерів ТА, електромонтерів по обслуговуванню лічильників та рейдових бригад	к-т	власні кошти	2,161	40	86,44	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			64,00	64,00		0	0	0,00			
	Індикатори для знаходження прихованої проводки	од.	власні кошти	0,36	40	14,38	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0	0	0,00			
	Комплект для параметризації багатифункциональних ПО та обслуговування і налазки засобів АСКОЕ	од.	власні кошти	20,49	7	143,43	3,04	3,04		62,29	62,29		0,00	3,04	3,04		62,29	62,29		0,00			0,00			0	0	0,00			
	Облаштування АСКОЕ			6530,825	2	6530,83	660	660	0	792,00	792,00	0	0	660	660	0	792	792	0	660	660	0	792	792	0	0	0	0,00			
	Облаштування АСКОЕ	од.	власні кошти	811,344	1	811,34	660,00	660,00		792,00	792,00		0,00	660,00	660,00		792,00	792,00		660,00	660,00		792,00	792,00		0	0	0,00			
	Облаштування АСКОЕ (додатково) ПОБУТ	од.	власні кошти	5719,481	1	5719,48	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0	0	0,00			
Усього по розділу 2.						22.047,01				15.265,67	10.889,67	4.376,00				15.145,16	10.769,16	4.376,00				15.646,82	11.270,82	4.376,00		120,511					
3. Впровадження та розвиток АСДТК																															
	Технологія скелетаційної візуалізації диспетчерської інформації ЦДС ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"	од.	власні кошти	391	1	391,00	0,50	0,50		194,29	194,29		0,00	0,50	0,50		194,29	194,29		0,00			0,00			0	0	0,00			
	Розробка проекту підсистеми (програмно-апаратного комплексу) ведення однопісної схеми нормального режиму РЕМ, оперативних диспетчерських схем підстанцій з функцією ручного і автоматизованого (при телемеханізації РЕМ) введення параметрів	од.	власні кошти	20,00	1,00	20,00	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0	0	0,00			
	Впровадження АСДК центральної диспетчерської служби ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»	од.	власні кошти	62890,67	0,24	14927,00	0,14	0,14		8878,23	8878,23		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,14	8878	0,00		Тривале проведення процедур закупівель, фінансування у грудні	
	Контролер зв'язку ЕК 531Е	од.	власні кошти	34,00	3,00	102,00	3,00	3,00		102,00	102,00		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			3,00	102,00	0,00		На стадії виконання, закінчення у листопаді, фінансування у грудні (згідно з умовами договору)	
	Контролер зв'язку ЕК 346Е	од.	власні кошти	29,00	2,00	58,00	2,00	2,00		58,00	58,00		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			2,00	58,00	0,00		На стадії виконання, закінчення у листопаді, фінансування у грудні (згідно з умовами договору)	
	Розгалужувач каналний BV201Е1	од.	власні кошти	18,00	2,00	36,00	2,00	2,00		36,00	36,00		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			2,00	36,00	0,00		На стадії виконання, закінчення у листопаді, фінансування у грудні (згідно з умовами договору)	
	Розгалужувач каналний BV202Е1	од.	власні кошти	12,90	2,00	25,79	2,00	2,00		25,79	25,79		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			2,00	25,79	0,00		На стадії виконання, закінчення у листопаді, фінансування у грудні (згідно з умовами договору)	
	Виконання робочого проекту на побудову системи АСДК ПС Добропіль-35кВ	од.	власні кошти	34,20	1,00	34,20	1,00	1,00		34,20	34,20		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			1,00	34,20	0,00		На стадії виконання, закінчення у листопаді, фінансування у грудні (згідно з умовами договору)	
	Виконання робочого проекту на побудову системи АСДК ПС Дмитрово-110кВ	од.	власні кошти	34,72	1,00	34,72	1,00	1,00		34,72	34,72		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			1,00	34,72	0,00		На стадії виконання, закінчення у листопаді, фінансування у грудні (згідно з умовами договору)	

Виконання робочого проєкту на побудову системи АСДК ПС Новогродівка-35кВ	од.	власні кошти	33,89	1,00	33,89	1,00	1,00		33,89	33,89		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	33,89	0,00	На стадії виконання, закінчення у листопаді, фінансування у грудні (згідно з умовами договору)
Виконання робочого проєкту на побудову системи АСДК ПС Новоекономіческа-35кВ	од.	власні кошти	33,89	1,00	33,89	1,00	1,00		33,89	33,89		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	33,89	0,00	На стадії виконання, закінчення у листопаді, фінансування у грудні (згідно з умовами договору)
Виконання робочого проєкту на побудову системи АСДК ПС Родінська-35кВ	од.	власні кошти	33,97	1,00	33,97	1,00	1,00		33,97	33,97		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	33,97	0,00	На стадії виконання, закінчення у листопаді, фінансування у грудні (згідно з умовами договору)
Виконання робочого проєкту на побудову системи АСДК ПС Доброділля-110кВ	од.	власні кошти	34,04	1,00	34,04	1,00	1,00		34,04	34,04		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	34,04	0,00	На стадії виконання, закінчення у листопаді, фінансування у грудні (згідно з умовами договору)
Виконання робочого проєкту на побудову системи АСДК ПС Котларівка-110кВ	од.	власні кошти	116,20	1,00	116,20	1,00	1,00		116,20	116,20		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	116,20	0,00	На стадії виконання, закінчення у листопаді, фінансування у грудні (згідно з умовами договору)
Виконання робочого проєкту на побудову системи АСДК ПС Красноармійська-110кВ	од.	власні кошти	53,77	1,00	53,77	1,00	1,00		53,77	53,77		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	53,77	0,00	На стадії виконання, закінчення у листопаді, фінансування у грудні (згідно з умовами договору)
Виконання робочого проєкту на побудову системи АСДК ПС Светла-35кВ	од.	власні кошти	33,72	1,00	33,72	1,00	1,00		33,72	33,72		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	33,72	0,00	На стадії виконання, закінчення у листопаді, фінансування у грудні (згідно з умовами договору)
Виконання робочого проєкту на побудову системи АСДК ПС Короченко-35 кВ	од.	власні кошти	34,04	1,00	34,04	1,00	1,00		34,04	34,04		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	34,04	0,00	На стадії виконання, закінчення у листопаді, фінансування у грудні (згідно з умовами договору)
Виконання робочого проєкту на побудову системи АСДК ПС Артемівська 110кВ	од.	власні кошти	41,54	1,00	41,54	1,00	1,00		41,54	41,54		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	41,54	0,00	На стадії виконання, закінчення у листопаді, фінансування у грудні (згідно з умовами договору)
Виконання робочого проєкту на побудову системи АСДК ПС Нов.Діержанка 35кВ	од.	власні кошти	34,00	1,00	34,00	1,00	1,00		34,00	34,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	34,00	0,00	На стадії виконання, закінчення у листопаді, фінансування у грудні (згідно з умовами договору)
Виконання робочого проєкту на побудову системи АСДК ПС Фельольна 35кВ	од.	власні кошти	50,37	1,00	50,37	1,00	1,00		50,37	50,37		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	50,37	0,00	На стадії виконання, закінчення у листопаді, фінансування у грудні (згідно з умовами договору)
Виконання робочого проєкту на побудову системи АСДК ПС Ціферинівка 110кВ	од.	власні кошти	88,60	1,00	88,60	1,00	1,00		88,60	88,60		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	88,60	0,00	На стадії виконання, закінчення у листопаді, фінансування у грудні (згідно з умовами договору)

