

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	АТ "ДТЕК Донецькі електромережі"			
Звітний період	з	01.01.2018	до	31.12.2018
Прогнозний період	з	01.01.2018	до	31.12.2018

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми АТ "ДТЕК Донецькі електромережі"

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	АТ "ДТЕК Донецькі	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	70 345,89	70 345,89	70 763,82	70 369,21	100,59%	-417,93
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	14 665,86	14 665,86	13 417,94	13 417,94	91,49%	1 247,92
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	4 056,06	4 056,06	4 074,27	13 147,62	100,45%	-18,20
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	6 007,51	6 007,51	6 019,70	6 019,70	100,20%	-12,18
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	1 972,67	1 972,67	1 948,75	1 948,75	98,79%	23,92
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
7	Інше	3 629,02	3 629,02	3 655,87	3 655,87	100,74%	-26,85
Усього		100 677,00	100 677,00	99 880,34	108 559,09	99,21%	796,66

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

_____ (підпис)

О.П. Дегтярьов
(прізвище, ім'я, по батькові)

" ____ " _____ 2019 р.

М. П.

6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на прогностичний період																																
№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Основа випуску	Заплановано на прогностичний період						Заплановано на звітний період (з порівнянням підсумком)						Виконано						Реквізити документа, який замінило прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або окупувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продавці товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану						
			договори фінансування			вартість, тис. грн			кількість			вартість, тис. грн			кількість			вартість, тис. грн				кількість					кількість	вартість, тис. грн				
			контракт	контракт	контракт	контракт	контракт	контракт	контракт	контракт	контракт	контракт	контракт	контракт	контракт	контракт	контракт	контракт	контракт	контракт		контракт	контракт						контракт	контракт		
1	2	3	4	5-7-9	6-8-10	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																																
1.5	Реконструкція ПС 35 кВ				35419,92	0,50	0,50	0,00	35419,92	35419,92	0,00		0,79	0,79	0,00	35637,35	35637,35	0,00	0,79	0,79	0,00	35242,73	35242,73	0,00	0,00	-217,43						
1.5.1	Реконструкція ПС Сєвлядово-35кВ	ол.	власні кошти	45091,52	0,79	35419,92	0,79	0,79	0,00	35419,92	35419,92	0,00	45368,32	0,79	0,79	0,00	35637,35	35637,35	0,00	0,79	0,79	0,00	35242,73	35242,73	0,00	0,00	-217,43	0,6		ДП "ДОНЦЬКИЙ ЕНЕРДЖІ" ТОВ "БК "АТЛАС" ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ-РІВ" ТОВ "ЕЛІЗ" ТОВ "АМ АМІЕР" ТОВ "СІМІ-99" ТОВ "СОЮЗЛОТІС"	Збільшення річного обсягу фінансування в межах переданого проекту	
1.7	Реконструкція ПЛ 6 (10) кВ				7,50	6885,01	7,50	7,50	0,00	6885,01	6885,01	0,00	2331,21	7,50	7,50	0,00	7079,40	7079,40	0,00	7,50	7,50	0,00	7079,40	7079,40	0,00	0,00	-194,39					
1.7.2	Маріупольський РЕМ. Реконструкція КПЛ-6 кВ "Місто-2-ПІ-270" м. Маріуполь	км	власні кошти	1605,47	1,98	3174,01	1,98	1,98		3174,01	3174,01		1635,61	1,98	1,98		3233,59	3233,59		1,98	1,98		3233,59	3233,59		0,00	-59,58	1,9		ТОВ "ЕНЕРГОБУД-ГРУП"	Збільшення вартості	
1.7.3	Маріупольський РЕМ. Реконструкція ПЛ-6 кВ "ПС Зірка прил. Зірка" м. Маріуполь	км	власні кошти	671,80	5,52	3711,00	5,52	5,52		3711,00	3711,00		696,20	5,52	5,52		3845,81	3845,81		5,52	5,52		3845,81	3845,81		0,00	-134,81	3,6		ТОВ "ЕНЕРГОБУД-ГРУП"	Збільшення вартості	
1.10	Реконструкція РП				3,44	14829,35	3,44	3,44	0,00	14829,35	14829,35	0,00		3,44	3,44	0,00	14715,37	14715,37	0,00	3,44	3,44	0,00	14715,37	14715,37	0,00	0,00	113,98					
1.10.1	Краматорський РЕМ. Реконструкція РП-1 м. Краматорськ (Обладнання РП-1, вул. Союзна, КРС-10404233000000)	ол.	власні кошти	5490,21	0,73	3988,80	0,73	0,73		3988,80	3988,80		5361,13	0,73	0,73		3895,02	3895,02		0,73	0,73		3895,02	3895,02		0,00	93,78	-2,4		ТОВ "СОЮЗЛОТІС"	Економія	
1.10.2	Краматорський РЕМ. Реконструкція РП-9 м. Краматорськ (Обладнання РП-9, б. Краматорський, КРС-10405273000000)	ол.	власні кошти	4926,57	0,72	3523,00	0,72	0,72		3523,00	3523,00		4670,63	0,72	0,72		3339,98	3339,98		0,72	0,72		3339,98	3339,98		0,00	183,03	-5,2		ТОВ "СОЮЗЛОТІС"	Економія	
1.10.3	Маріупольський РЕМ. РП-41 м. Маріуполь	ол.	власні кошти	3868,51	1,00	3868,51	1,00	1,00		3868,51	3868,51		3958,21	1,00	1,00		3958,21	3958,21		1,00	1,00		3958,21	3958,21		0,00	-89,70	2,2		ТОВ "КОМ БІЗНІС КОМПАНІ"	Збільшення вартості	
1.10.4	Маріупольський РЕМ. РП-43 м. Маріуполь	ол.	власні кошти	3449,04	1,00	3449,04	1,00	1,00		3449,04	3449,04		3522,16	1,00	1,00		3522,16	3522,16		1,00	1,00		3522,16	3522,16		0,00	-75,12	-2,7		ТОВ "КОМ БІЗНІС КОМПАНІ"	Збільшення вартості	
1.11	Виконання ПНР та експертизи				8674,25	173,25	173,25	0,00	8674,25	8674,25	0,00		159,25	173,25	0,00	8911,88	8911,88	0,00	173,25	173,25	0,00	8911,88	8911,88	0,00	0,00	-237,63						
1.11.1	Виконання ПНР та експертизи ПС 35-110 кВ	комп.			2704,72	13,00	13,00	0,00	2704,72	2704,72	0,00		13,00	13,00	0,00	2698,47	2698,47	0,00	13,00	13,00	0,00	2698,47	2698,47	0,00	0,00	6,25						
1.11.1.3	Виконання ПНР. Технічне переоснащення ВРП-110 кВ та ВРП-35 кВ ПС Аргемовська-110	ол.	власні кошти	498,54	1,00	498,54	1,00	1,00		498,54	498,54		517,74	1,00	1,00		517,74	517,74		1,00	1,00		517,74	517,74		0,00	-19,20	3,9		ТОВ "БК "АТЛАС"	Збільшення вартості	
1.11.1.4	Виконання ПНР. Технічне переоснащення ВРП-110 кВ та ВРП-35 кВ ПС Дмитров-110	ол.	власні кошти	320,26	1,00	320,26	1,00	1,00		320,26	320,26		320,26	1,00	1,00		320,26	320,26		1,00	1,00		320,26	320,26		0,00	0,00	0,0		ТОВ "НІФ АЗОВЕНЕРГОСЕРВІС"		
1.11.1.5	Виконання ПНР. Технічне переоснащення РП-6 кВ ПС Бахмутська-110 кВ	ол.	власні кошти	341,51	1,00	341,51	1,00	1,00		341,51	341,51		339,18	1,00	1,00		339,18	339,18		1,00	1,00		339,18	339,18		0,00	2,34	-0,7		ТОВ "ЕЛЕКТРОЕНЕРДЖІ"	Економія	
1.11.1.6	Виконання ПНР. Технічне переоснащення ВРП-110 кВ Краснопольська-110	ол.	власні кошти	424,16	1,00	424,16	1,00	1,00		424,16	424,16		424,16	1,00	1,00		424,16	424,16		1,00	1,00		424,16	424,16		0,00	0,00	0,0		ТОВ "БК "АТЛАС"		
1.11.1.7	Виконання ПНР. Технічне переоснащення ВРУ-110 кВ Славянський-110	ол.	власні кошти	300,29	1,00	300,29	1,00	1,00		300,29	300,29		300,29	1,00	1,00		300,29	300,29		1,00	1,00		300,29	300,29		0,00	0,00	0,0		ТОВ "НІФ АЗОВЕНЕРГОСЕРВІС"		
1.11.1.8	Виконання ПНР. Технічне переоснащення ВРП-35кВ ПС Сітка-25	ол.	власні кошти	180,56	1,00	180,56	1,00	1,00		180,56	180,56		180,56	1,00	1,00		180,56	180,56		1,00	1,00		180,56	180,56		0,00	0,00	0,0		ТОВ "НІФ АЗОВЕНЕРГОСЕРВІС"		
1.11.1.9	Виконання ПНР. Технічне переоснащення ВРП-35 кВ ПС Очистнітьне сооружений-35	ол.	власні кошти	145,65	1,00	145,65	1,00	1,00		145,65	145,65		145,65	1,00	1,00		145,65	145,65		1,00	1,00		145,65	145,65		0,00	0,00	0,0		ТОВ "НІФ АЗОВЕНЕРГОСЕРВІС"		
1.11.1.10	Виконання ПНР. Технічне переоснащення ВРП-110 кВ ПС Город-4-110	ол.	власні кошти	218,75	1,00	218,75	1,00	1,00		218,75	218,75		218,75	1,00	1,00		218,75	218,75		1,00	1,00		218,75	218,75		0,00	0,00	0,0		ТОВ "БК "АТЛАС"		
1.11.1.11	Виконання ПНР. Модернізація компр.-6(10)кВ вводи та секційного вимикача з виконанням АВР ПС-110кВ Аудієва	ол.	власні кошти	55,00	1,00	55,00	1,00	1,00		55,00	55,00		50,38	1,00	1,00		50,38	50,38		1,00	1,00		50,38	50,38		0,00	4,62	-8,4		ФЛІА "НІЖНИРИ" ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ-РІВ"	Економія	
1.11.1.12	Виконання ПНР. Модернізація компр.-6(10)кВ вводи та секційного вимикача з виконанням АВР ПС-110кВ Маріуполь	ол.	власні кошти	55,00	1,00	55,00	1,00	1,00		55,00	55,00		50,38	1,00	1,00		50,38	50,38		1,00	1,00		50,38	50,38		0,00	4,62	-8,4		ФЛІА "НІЖНИРИ" ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ-РІВ"	Економія	
1.11.1.13	Виконання ПНР. Модернізація компр.-6(10)кВ вводи та секційного вимикача з виконанням АВР ПС-110кВ Соцгород	ол.	власні кошти	55,00	1,00	55,00	1,00	1,00		55,00	55,00		50,38	1,00	1,00		50,38	50,38		1,00	1,00		50,38	50,38		0,00	4,62	-8,4		ФЛІА "НІЖНИРИ" ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ-РІВ"	Економія	
1.11.1.14	Виконання ПНР. Модернізація компр.-6(10)кВ вводи та секційного вимикача з виконанням АВР ПС-110кВ Стрельське	ол.	власні кошти	55,00	1,00	55,00	1,00	1,00		55,00	55,00		50,38	1,00	1,00		50,38	50,38		1,00	1,00		50,38	50,38		0,00	4,62	-8,4		ФЛІА "НІЖНИРИ" ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ-РІВ"	Економія	
1.11.1.15	Виконання ПНР. Модернізація компр.-6(10)кВ вводи та секційного вимикача з виконанням АВР ПС-110кВ Сєвлядово	ол.	власні кошти	55,00	1,00	55,00	1,00	1,00		55,00	55,00		50,38	1,00	1,00		50,38	50,38		1,00	1,00		50,38	50,38		0,00	4,62	-8,4		ФЛІА "НІЖНИРИ" ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ-РІВ"	Економія	
1.11.2	Виконання проектно-вишукувальних робіт та комплексної експертизи об'єкту "Реконструкція ПЛ 6 (10) кВ"	комп.			4586,43	1,00	4586,43	155,25	155,25	0,00	4586,43	4586,43	0,00		141,25	155,25	0,00	4763,92	4763,92	0,00	155,25	155,25	0,00	4763,92	4763,92	0,00	0,00	-177,49				
	І. Виконання проектно-вишукувальних робіт та комплексної експертизи об'єкту: "Реконструкція ПЛ 6 (10) кВ"				2,61	108,68	2,61	2,61	0,00	108,68	108,68	0,00		2,61	2,61	0,00	111,71	111,71	0,00	2,61	2,61	0,00	111,71	111,71	0,00	0,00	-3,03					
	Аргемівський міський РЕМ Реконструкція "ВЛ 6кВ п/с АРТЕМОВСКАЯ-ПІ-89" м. Бахмут	км.	власні кошти	60,00	0,76	45,60	0,76	0,76		45,60	45,60		60,00	0,76	0,76		45,60	45,60		0,76	0,76		45,60	45,60		0,00	0,00	0,0		ООО "ЕнергоСтрой-Груп"		
	Сєвляківський РЕМ Реконструкція "ВЛ 6кВ прис. Новокомісарське" м.г.г. Новокомісарське	км.	власні кошти	33,49	0,85	28,47	0,85	0,85		28,47	28,47		35,10	0,85	0,85		29,84	29,84		0,85	0,85		29,84	29,84		0,00	-1,37	4,8		ЧАО "ТІВІВКІТІ «УкраїнаЕнергоСервіс»	Збільшення вартості	
	Краматорський РЕМ ВЛ-6кВ П-СТ КРАМ ГОРОД ПРИС. РП-3 ВВОД 1 П-С. НОВИЙ СВІТ	км.	власні кошти	34,61	1,00	34,61	1,00	1,00		34,61	34,61		36,27	1,00	1,00		36,27	36,27		1,00	1,00		36,27	36,27		0,00	-1,66	4,8		ЧАО "ТІВІВКІТІ «УкраїнаЕнергоСервіс»	Збільшення вартості	
	І. Виконання проектно-вишукувальних робіт та комплексної експертизи об'єкту: "Реконструкція ПЛ 6 (10) кВ"				1,96	129,00	1,96	1,96	0,00	129,00	129,00	0,00		1,96	1,96	0,00	129,00	129,00	0,00	1,96	1,96	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00					
	Дзержинський РЕМ Реконструкція "ВКЛ 6кВ КТП-226 ЩТП-117 (ПТ-117 перех. лок. №2 на ПТ-226)" м.г.г. Новокомісарське	км.	власні кошти	93,33	0,15	14,00	0,15	0,15		14,00	14,00		93,33	0,15	0,15		14,00	14,00		0,15	0,15		14,00	14,00		0,00	0,00	0,0		ООО "ЕнергоСтрой-Груп"		
	Дзержинський РЕМ Реконструкція "ВКЛ 6кВ ЩТП-133-ЩТП-130 опт на ПТ-156" м.г.г.																															

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (у нарахованих підсумках)						Виконано						Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництва об'єкта або оцінку дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилась не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продавці товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану						
			договори фінансування	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			профінансовано			освоєно				кількість	вартість, тис. грн									
							всього	пер*	пост**	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост							всього	пер	пост			
																												вартість (догови програми)	всього	пер
1	2	3	4	5:7+9	6:8+10	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
	Добропільський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ШТП-84 (прис. "Ф-1, Хмельницького)" м. Добропілля	км.	власні кошти	50,00	1,20	60,00	1,20	1,20		60,00	60,00		50,00	1,20	1,20		60,00	60,00		1,20	1,20		60,00	60,00		0,00	0,00	0,0	ООО "ЕнергоСтрой-Групп"	
	Добропільський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от КТП-86 (прис. "А-1, Кривосой") м. Добропілля	км.	власні кошти	43,14	1,79	77,00	1,79	1,79		77,00	77,00		43,14	1,79	1,79		77,00	77,00		1,79	1,79		77,00	77,00		0,00	0,00	0,0	ООО "ЕнергоСтрой-Групп"	
	Добропільський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ТП-22 (прис. "А-6, Гаряж троякобрусний" м. Добропілля	км.	власні кошти	55,56	0,72	40,00	0,72	0,72		40,00	40,00		55,56	0,72	0,72		40,00	40,00		0,72	0,72		40,00	40,00		0,00	0,00	0,0	ООО "ЕнергоСтрой-Групп"	
	Добропільський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ТП-22 (прис. "А-5, Новодобропільська)" м. Добропілля	км.	власні кошти	54,84	0,93	51,00	0,93	0,93		51,00	51,00		54,84	0,93	0,93		51,00	51,00		0,93	0,93		51,00	51,00		0,00	0,00	0,0	ООО "ЕнергоСтрой-Групп"	
	Добропільський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от КТП-82 (прис. "А-2, Хмельницького)" м. Добропілля	км.	власні кошти	60,00	1,10	66,00	1,10	1,10		66,00	66,00		60,00	1,10	1,10		66,00	66,00		1,10	1,10		66,00	66,00		0,00	0,00	0,0	ООО "ЕнергоСтрой-Групп"	
	Красноармійський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,23кВ от ТП-116 ф-1" м. Мирноград	км.	власні кошти	28,74	1,10	31,62	1,10	1,10		31,62	31,62		30,12	1,10	1,10		33,13	33,13		1,10	1,10		33,13	33,13		0,00	-1,52	4,8	ЧАО "ТВИНКИ «Україндімерспроєкт»	Збільшення вартості
	Красноармійський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,23кВ от ТП-116 ф-2" м. Мирноград	км.	власні кошти	27,21	1,20	32,66	1,20	1,20		32,66	32,66		28,52	1,20	1,20		34,22	34,22		1,20	1,20		34,22	34,22		0,00	-1,57	4,8	ЧАО "ТВИНКИ «Україндімерспроєкт»	Збільшення вартості
	Красноармійський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ІС №8 "Ф6 ф-1" м. Покровськ	км.	власні кошти	23,40	1,86	43,53	1,86	1,86		43,53	43,53		24,53	1,86	1,86		45,62	45,62		1,86	1,86		45,62	45,62		0,00	-2,09	4,8	ЧАО "ТВИНКИ «Україндімерспроєкт»	Збільшення вартості
	Красноармійський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ТП Пшехембінат ф-1" м. Покровськ	км.	власні кошти	20,89	4,48	93,57	4,48	4,48		93,57	93,57		21,89	4,48	4,48		98,06	98,06		4,48	4,48		98,06	98,06		0,00	-4,49	4,8	ЧАО "ТВИНКИ «Україндімерспроєкт»	Збільшення вартості
	Маріупольський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ЗТП-812 ф-1-2" м. Маріуполь	км.	власні кошти	19,25	3,70	71,22	3,70	3,70		71,22	71,22		20,17	3,70	3,70		74,63	74,63		3,70	3,70		74,63	74,63		0,00	-3,42	4,8	ЧАО "ТВИНКИ «Україндімерспроєкт»	Збільшення вартості
	Маріупольський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ЗТП-830 ф-1" м. Маріуполь	км.	власні кошти	22,55	2,21	49,85	2,21	2,21		49,85	49,85		23,64	2,21	2,21		52,24	52,24		2,21	2,21		52,24	52,24		0,00	-2,39	4,8	ЧАО "ТВИНКИ «Україндімерспроєкт»	Збільшення вартості
	Маріупольський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ЦТП-728 ф-1,2,3" м. Маріуполь	км.	власні кошти	19,58	5,50	107,67	5,50	5,50		107,67	107,67		20,52	5,50	5,50		112,83	112,83		5,50	5,50		112,83	112,83		0,00	-5,17	4,8	ЧАО "ТВИНКИ «Україндімерспроєкт»	Збільшення вартості
	Маріупольський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от КТП-499 ф-1,2,3,4" м. Маріуполь	км.	власні кошти	19,58	5,50	107,67	5,50	5,50		107,67	107,67		20,52	5,50	5,50		112,83	112,83		5,50	5,50		112,83	112,83		0,00	-5,17	4,8	ЧАО "ТВИНКИ «Україндімерспроєкт»	Збільшення вартості
	Маріупольський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ЗТП-197 ф-1" м. Маріуполь	км.	власні кошти	27,56	1,40	38,59	1,40	1,40		38,59	38,59		28,88	1,40	1,40		40,44	40,44		1,40	1,40		40,44	40,44		0,00	-1,85	4,8	ЧАО "ТВИНКИ «Україндімерспроєкт»	Збільшення вартості
	Маріупольський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ЗТП-113 ф-1" м. Маріуполь	км.	власні кошти	26,57	1,50	39,85	1,50	1,50		39,85	39,85		27,84	1,50	1,50		41,76	41,76		1,50	1,50		41,76	41,76		0,00	-1,91	4,8	ЧАО "ТВИНКИ «Україндімерспроєкт»	Збільшення вартості
	Маріупольський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ЗТП-15 ф-1,2" м. Маріуполь	км.	власні кошти	29,06	1,30	37,78	1,30	1,30		37,78	37,78		30,45	1,30	1,30		39,59	39,59		1,30	1,30		39,59	39,59		0,00	-1,81	4,8	ЧАО "ТВИНКИ «Україндімерспроєкт»	Збільшення вартості
	Маріупольський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ЦТП-40 ф-1" м. Маріуполь	км.	власні кошти	19,43	4,00	77,70	4,00	4,00		77,70	77,70		20,36	4,00	4,00		81,43	81,43		4,00	4,00		81,43	81,43		0,00	-3,73	4,8	ЧАО "ТВИНКИ «Україндімерспроєкт»	Збільшення вартості
	Маріупольський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ЦТП-56 ф-1,2" м. Маріуполь	км.	власні кошти	19,97	4,90	97,83	4,90	4,90		97,83	97,83		20,92	4,90	4,90		102,53	102,53		4,90	4,90		102,53	102,53		0,00	-4,70	4,8	ЧАО "ТВИНКИ «Україндімерспроєкт»	Збільшення вартості
	Краматорський РЕМ ВЛ-0,4кВ ОТ ТП-345 ВСЕСЕЛ'ЯЙ м. Краматорськ	км.	власні кошти	21,29	3,20	68,14	3,20	3,20		68,14	68,14		22,31	3,20	3,20		71,41	71,41		3,20	3,20		71,41	71,41		0,00	-3,27	4,8	ЧАО "ТВИНКИ «Україндімерспроєкт»	Збільшення вартості
	Краматорський РЕМ ВЛ-0,4кВ ОТ МТП-23 ИВАНОВКА м. Краматорськ	км.	власні кошти	20,34	3,58	72,73	3,58	3,58		72,73	72,73		21,31	3,58	3,58		76,22	76,22		3,58	3,58		76,22	76,22		0,00	-3,49	4,8	ЧАО "ТВИНКИ «Україндімерспроєкт»	Збільшення вартості
	Краматорський РЕМ ВЛ-0,4кВ ОТ МТП-143 СТАРЬЙ ГОРОД м. Краматорськ	км.	власні кошти	21,53	4,28	92,14	4,28	4,28		92,14	92,14		22,56	4,28	4,28		96,56	96,56		4,28	4,28		96,56	96,56		0,00	-4,42	4,8	ЧАО "ТВИНКИ «Україндімерспроєкт»	Збільшення вартості
	VI Виконання проектно-вишукувальних робіт та комплексної експертної оцінки. Реконструкція КЛ 0,4 кВ"			1,11	80,49	1,11	1,11	0,00	80,49	80,49	0,00		1,11	1,11	0,00	82,60	82,60	0,00	1,11	1,11	0,00	82,60	82,60	0,00	0,00	-2,11				
	Сєвдівський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ТП-19Г ф-1" м. Глинь	км.	власні кошти	141,50	0,10	14,15	0,10	0,10		14,15	14,15		148,29	0,10	0,10		14,83	14,83		0,10	0,10		14,83	14,83		0,00	0,68	4,8	ЧАО "ТВИНКИ «Україндімерспроєкт»	Збільшення вартості
	Сєвдівський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ТП-19Г ф-2" м. Глинь	км.	власні кошти	98,84	0,16	15,82	0,16	0,16		15,82	15,82		103,59	0,16	0,16		16,57	16,57		0,16	0,16		16,57	16,57		0,00	0,76	4,8	ЧАО "ТВИНКИ «Україндімерспроєкт»	Збільшення вартості
	Сєвдівський РЕМ Реконструкція "КЛ-0,4кВ от ТП-19Г ф-3" м. Глинь	км.	власні кошти	155,83	0,09	14,03	0,09	0,09		14,03	14,03		163,31	0,09	0,09		14,70	14,70		0,09	0,09		14,70	14,70		0,00	0,67	4,8	ЧАО "ТВИНКИ «Україндімерспроєкт»	Збільшення вартості
	Константинопільський РЕМ Реконструкція "КЛ-0,4кВ от ТП-84 пр.Ломоносова, 107" м. Глинь	км.	власні кошти	45,00	0,10	4,50	0,10	0,10		4,50	4,50		45,00	0,10	0,10		4,50	4,50		0,10	0,10		4,50	4,50		0,00	0,00	0,0	ООО "ЕнергоСтрой-Групп"	
	Константинопільський РЕМ Реконструкція "КЛ-0,4кВ от ТП-207 ул.Громова,49 ввід № 2" м. Глинь	км.	власні кошти	44,23	0,52	23,00	0,52	0,52		23,00	23,00		44,23	0,52	0,52		23,00	23,00		0,52	0,52		23,00	23,00		0,00	0,00	0,0	ООО "ЕнергоСтрой-Групп"	
	Константинопільський РЕМ Реконструкція "КЛ-0,4кВ от ТП-207 ул.Громова,45 ввід № 1" м. Глинь	км.	власні кошти	57,14	0,07	4,00	0,07	0,07		4,00	4,00		57,14	0,07	0,07		4,00	4,00		0,07	0,07		4,00	4,00		0,00	0,00	0,0	ООО "ЕнергоСтрой-Групп"	
	Константинопільський РЕМ Реконструкція "КЛ-0,4кВ от ТП-207 ул.Громова,45 ввід № 2" м. Глинь	км.	власні кошти	71,43	0,07	5,00	0,07	0,07		5,00	5,00		71,43	0,07	0,07		5,00	5,00		0,07	0,07		5,00	5,00		0,00	0,00	0,0	ООО "ЕнергоСтрой-Групп"	

№ ч/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (у нарахованих підсумках)						Виконано						Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництва об'єкта або оцінює дату прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продавці товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану						
			договори, фінансування	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			профінансовано			освоєно				кількість	вартість, тис. грн									
							всього	пер*	пост**	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост							всього	пер	пост			
																												вартість (визначити проєктом)	всього	пер
1	2	3	4	5-7-9	6-8-10							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			23
	УВ: Виконання проектно-визначувальних робіт та комплексної електричної об'єкту: "Заміна ТП"			61,00	1126,50	61,00	61,00	0,00	1126,50	1126,50	0,00		61,00	61,00	0,00	1169,30	1169,30	0,00	61,00	61,00	0,00	1169,30	1169,30	0,00	0,00	-42,80	0			
	Олександрівський РЕМ ТП-128 на КТП с.Стетанивка	ол.	власні кошти	17,93	1,00	17,93	1,00	1,00	17,93	17,93		18,79	1,00	1,00		18,79	18,79		1,00	1,00		18,79	18,79		0,00	-0,86	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Олександрівський РЕМ Заміна КТП-277 на КТП с.м.т.Олександрівка	ол.	власні кошти	17,93	1,00	17,93	1,00	1,00	17,93	17,93		18,79	1,00	1,00		18,79	18,79		1,00	1,00		18,79	18,79		0,00	-0,86	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Олександрівський РЕМ Заміна КТП-287 на КТП с.Пестіватка	ол.	власні кошти	17,93	1,00	17,93	1,00	1,00	17,93	17,93		18,79	1,00	1,00		18,79	18,79		1,00	1,00		18,79	18,79		0,00	-0,86	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Артемівський міський РЕМ Заміна ТП-52 на КТП м.Бахмут	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Артемівський міський РЕМ ТП-3 (Ч) на КТП м.Части Яр	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Артемівський міський РЕМ Заміна ТП-1 (Ч) на КТП м.Части Яр	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Артемівський міський РЕМ Заміна ТП-22 на КТП м.Бахмут	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Артемівський міський РЕМ Заміна ТП-22 на КТП м.Солдан	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Артемівський міський РЕМ Заміна ТП-9 на КТП м.Бахмут	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Великоновосілівський РЕМ Заміна ЗТП-123 на КТП с.Старомінівка	ол.	власні кошти	21,51	1,00	21,51	1,00	1,00	21,51	21,51		18,79	1,00	1,00		18,79	18,79		1,00	1,00		18,79	18,79		0,00	2,72	-12,7	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Економія	
	Великоновосілівський РЕМ Заміна ЗТП-118 на КТП с.Старомінівка	ол.	власні кошти	17,93	1,00	17,93	1,00	1,00	17,93	17,93		18,79	1,00	1,00		18,79	18,79		1,00	1,00		18,79	18,79		0,00	-0,86	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Дзержинський РЕМ Заміна ТП-32 на КТП с.м.т.Новгородське	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Дзержинський РЕМ Заміна ЦТП-19 на КТП м.Дрозівка	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Дзержинський РЕМ Заміна ЦТП-33 на КТП м.Дрозівка	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Дзержинський РЕМ Заміна ЦТП-45 на КТП м.Дрозівка	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Дзержинський РЕМ Заміна ЦТП-54 на КТП м.Дрозівка	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Красноармійський РЕМ Заміна ЦТП-57 на КТП м.Покровськ	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Красноармійський РЕМ Заміна ЦТП-54 на КТП м.Покровськ	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Красноармійський РЕМ Заміна ЦТП-27 на КТП м.Покровськ	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Красноармійський РЕМ Заміна ЦТП-90 на КТП м.Покровськ	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Красноармійський РЕМ Заміна ЦТП-64 на КТП м.Покровськ	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Красноармійський РЕМ Заміна ТП-346 на КТП	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Первоуральський РЕМ Заміна ТП-239 на КТП с.Ураїв	ол.	власні кошти	21,51	1,00	21,51	1,00	1,00	21,51	21,51		18,79	1,00	1,00		18,79	18,79		1,00	1,00		18,79	18,79		0,00	2,72	-12,7	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Економія	
	Первоуральський РЕМ Заміна ТП-302 на КТП с.Покровське	ол.	власні кошти	21,51	1,00	21,51	1,00	1,00	21,51	21,51		18,79	1,00	1,00		18,79	18,79		1,00	1,00		18,79	18,79		0,00	2,72	-12,7	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Економія	
	Сєвдлівський РЕМ Заміна ЦТП-285 на КТП с.Лисівка	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Сєвдлівський РЕМ Заміна ЦТП-272 на КТП с.Рівне	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Сєвдлівський РЕМ Заміна ЦТП-84 на КТП с.Уляпанове	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Сєвдлівський РЕМ Заміна ЦТП-105 на КТП с.Сухий Яр	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Сєвдлівський РЕМ Заміна ЦТП-2на КТП с.Миколаївка	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	
	Сєвдлівський РЕМ Заміна ЦТП-53 на КТП с.Сергіївка	ол.	власні кошти	18,65	1,00	18,65	1,00	1,00	18,65	18,65		19,54	1,00	1,00		19,54	19,54		1,00	1,00		19,54	19,54		0,00	-0,89	4,8	«ЧАО "ТВИННІТИ «Україндженерінопроєкт»	Збільшення вартості	

№ ч/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Виконано																		Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого об'єкта або оцінювана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продавці товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану					
			Заплановано на прогностичний період						Заплановано на звітний період (у порівнянні підсумком)						профінансовано							кількість	вартість, тис. грн								
			власні кошти	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			кількість			вартість, тис. грн			кількість	вартість, тис. грн											
							всього	пер*	пост**	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост				всього	пер				пост				
1	2	3	4	5-7+9	6-8+10	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
	Мариупольський РЕМ Заміна ППТ-295 на КТП м. Мариуполь	ол.	власні кошти	17,93	1,00	17,93	1,00	1,00		17,93	17,93		18,79	1,00	1,00		18,79	18,79		1,00	1,00		18,79	18,79		0,00	-0,86	4,8	ЧАО "ТІВІНІКТИ «Укргиделівер»	Збільшення вартості	
	VIII. Виконання проєктно-вишукувальних робіт та комплексної експертизи об'єкту: "Реконструкція окремої частини ПП із замінною обладнання"				14,00	920,30	14,00	14,00	0,00	920,30	920,30	0,00	964,47	14,00	0,00		964,47	964,47	0,00	14,00	14,00	0,00	964,47	964,47	0,00	0,00	-44,17				
	Артеміський місцевий РЕМ Реконструкція (Е.Л.частини) РП-1 м. Бахмут	ол.	власні кошти	62,18	1,00	62,18	1,00	1,00		62,18	62,18		65,17	1,00	1,00		65,17	65,17		1,00	1,00		65,17	65,17		0,00	-2,98	4,8	ЧАО "ТІВІНІКТИ «Укргиделівер»	Збільшення вартості	
	Краматорський РЕМ Реконструкція (Е.Л.частини) РП-16 м. Краматорськ	ол.	власні кошти	62,18	1,00	62,18	1,00	1,00		62,18	62,18		65,17	1,00	1,00		65,17	65,17		1,00	1,00		65,17	65,17		0,00	-2,98	4,8	ЧАО "ТІВІНІКТИ «Укргиделівер»	Збільшення вартості	
	Краматорський РЕМ Реконструкція (Е.Л.частини) РП-10 м. Краматорськ	ол.	власні кошти	69,36	1,00	69,36	1,00	1,00		69,36	69,36		72,69	1,00	1,00		72,69	72,69		1,00	1,00		72,69	72,69		0,00	-3,33	4,8	ЧАО "ТІВІНІКТИ «Укргиделівер»	Збільшення вартості	
	Краматорський РЕМ Реконструкція (Е.Л.частини) РП-15 м. Краматорськ	ол.	власні кошти	69,36	1,00	69,36	1,00	1,00		69,36	69,36		72,69	1,00	1,00		72,69	72,69		1,00	1,00		72,69	72,69		0,00	-3,33	4,8	ЧАО "ТІВІНІКТИ «Укргиделівер»	Збільшення вартості	
	Красноармійський РЕМ Реконструкція (Е.Л.частини) РП-4 м. Мариуполь	ол.	власні кошти	62,18	1,00	62,18	1,00	1,00		62,18	62,18		65,17	1,00	1,00		65,17	65,17		1,00	1,00		65,17	65,17		0,00	-2,98	4,8	ЧАО "ТІВІНІКТИ «Укргиделівер»	Збільшення вартості	
	Сєвєродонецький РЕМ Реконструкція (Е.Л.частини) РП-Ульяново с. Ульяново	ол.	власні кошти	62,18	1,00	62,18	1,00	1,00		62,18	62,18		65,17	1,00	1,00		65,17	65,17		1,00	1,00		65,17	65,17		0,00	-2,98	4,8	ЧАО "ТІВІНІКТИ «Укргиделівер»	Збільшення вартості	
	Константинівський РЕМ Реконструкція (Е.Л.частини) РП-5	ол.	власні кошти	69,36	1,00	69,36	1,00	1,00		69,36	69,36		72,69	1,00	1,00		72,69	72,69		1,00	1,00		72,69	72,69		0,00	-3,33	4,8	ЧАО "ТІВІНІКТИ «Укргиделівер»	Збільшення вартості	
	Константинівський РЕМ Реконструкція (Е.Л.частини) РП-8	ол.	власні кошти	69,36	1,00	69,36	1,00	1,00		69,36	69,36		72,69	1,00	1,00		72,69	72,69		1,00	1,00		72,69	72,69		0,00	-3,33	4,8	ЧАО "ТІВІНІКТИ «Укргиделівер»	Збільшення вартості	
	Мариупольський РЕМ Реконструкція (Е.Л.частини) РП-13А м. Мариуполь	ол.	власні кошти	68,85	1,00	68,85	1,00	1,00		68,85	68,85		72,15	1,00	1,00		72,15	72,15		1,00	1,00		72,15	72,15		0,00	-3,30	4,8	ЧАО "ТІВІНІКТИ «Укргиделівер»	Збільшення вартості	
	Мариупольський РЕМ Реконструкція (Е.Л.частини) РП-25 м. Мариуполь	ол.	власні кошти	62,18	1,00	62,18	1,00	1,00		62,18	62,18		65,17	1,00	1,00		65,17	65,17		1,00	1,00		65,17	65,17		0,00	-2,98	4,8	ЧАО "ТІВІНІКТИ «Укргиделівер»	Збільшення вартості	
	Мариупольський РЕМ Реконструкція (Е.Л.частини) РП-12 м. Мариуполь	ол.	власні кошти	62,18	1,00	62,18	1,00	1,00		62,18	62,18		65,17	1,00	1,00		65,17	65,17		1,00	1,00		65,17	65,17		0,00	-2,98	4,8	ЧАО "ТІВІНІКТИ «Укргиделівер»	Збільшення вартості	
	Мариупольський РЕМ Реконструкція (Е.Л.частини) РП-9 м. Мариуполь	ол.	власні кошти	69,36	1,00	69,36	1,00	1,00		69,36	69,36		72,69	1,00	1,00		72,69	72,69		1,00	1,00		72,69	72,69		0,00	-3,33	4,8	ЧАО "ТІВІНІКТИ «Укргиделівер»	Збільшення вартості	
	Мариупольський РЕМ Реконструкція (Е.Л.частини) РП-5 м. Мариуполь	ол.	власні кошти	62,18	1,00	62,18	1,00	1,00		62,18	62,18		65,17	1,00	1,00		65,17	65,17		1,00	1,00		65,17	65,17		0,00	-2,98	4,8	ЧАО "ТІВІНІКТИ «Укргиделівер»	Збільшення вартості	
	Мариупольський РЕМ Реконструкція (Е.Л.частини) РП-18 м. Мариуполь	ол.	власні кошти	69,36	1,00	69,36	1,00	1,00		69,36	69,36		72,69	1,00	1,00		72,69	72,69		1,00	1,00		72,69	72,69		0,00	-3,33	4,8	ЧАО "ТІВІНІКТИ «Укргиделівер»	Збільшення вартості	
	IX. Виконання проєктно-вишукувальних робіт та комплексної експертизи об'єкту: "Реконструкція окремої частини ТП із замінною обладнання"				1,00	62,18	1,00	1,00	0,00	62,18	62,18	0,00	65,17	1,00	1,00	0,00	65,17	65,17	0,00	1,00	1,00	0,00	65,17	65,17	0,00	0,00	-2,98				
	Мариупольський РЕМ Реконструкція (Е.Л.частини) ТП-241 м. Мариуполь	ол.	власні кошти	62,18	1,00	62,18	1,00	1,00		62,18	62,18		65,17	1,00	1,00		65,17	65,17		1,00	1,00		65,17	65,17		0,00	-2,98	4,8	ЧАО "ТІВІНІКТИ «Укргиделівер»	Збільшення вартості	
1.11.3	Виконання ПВР та експертизи ПЛ 35-110 кВ	комп.			1383,10	5,00	5,00	0,00	1383,10	1383,10	0,00		5,00	5,00	0,00	1449,49	1449,49	0,00	5,00	5,00	0,00	1449,49	1449,49	0,00	0,00	-66,39					
1.11.3.1	Виконання ПВР. Реконструкція ПЛ 110 кВ "Азовська-Бердянська №1"	ол.	власні кошти	547,79	1,00	547,79	1,00	1,00		547,79	547,79		574,08	1,00	1,00		574,08	574,08		1,00	1,00		574,08	574,08		0,00	-26,29	4,8	ТІВІНІКТИ "УКРГІДДЕЛІВЕР"ОБ'ЄКТ		
1.11.3.2	Виконання ПВР. Реконструкція відгалуження від ПЛ 110 кВ "ПС "КУТЕС-Лісовська" на ПС "Вишнева", реконструкція ПЛ 110 кВ ПС "Красноармійська" - ПС "Вишнева" (лінійка опор №111-№137) у Красноармійському районі Донецької області	ол.	власні кошти	208,96	1,00	208,96	1,00	1,00		208,96	208,96		218,99	1,00	1,00		218,99	218,99		1,00	1,00		218,99	218,99		0,00	-10,03	4,8	ПРАТ ТІВІНІКТИ "УКРГІДДЕЛІВЕР"ОБ'ЄКТ	Збільшення вартості	
1.11.3.3	Виконання ПВР ПП "Приазовська ВЕМ". Реконструкція ПЛ 110 кВ ПС «Красноармійська» - ПС «Вишнева» (лінійка опор №56-№111) в Красноармійському районі Донецької області	ол.	власні кошти	294,49	1,00	294,49	1,00	1,00		294,49	294,49		308,63	1,00	1,00		308,63	308,63		1,00	1,00		308,63	308,63		0,00	-14,14	4,8	ПРАТ ТІВІНІКТИ "УКРГІДДЕЛІВЕР"ОБ'ЄКТ	Збільшення вартості	
1.11.3.4	Виконання ПВР. Приазовська ВЕМ. Реконструкція ПЛ 110 кВ "Котларєвська-Желани"/"Котларєвська-Очеретине" на ділянці в прольоті опор №1-46	ол.	власні кошти	181,92	1,00	181,92	1,00	1,00		181,92	181,92		190,65	1,00	1,00		190,65	190,65		1,00	1,00		190,65	190,65		0,00	-8,73	4,8	ПРАТ ТІВІНІКТИ "УКРГІДДЕЛІВЕР"ОБ'ЄКТ	Збільшення вартості	
1.11.3.5	Виконання ПВР. Реконструкція "Дзвозиногова лінійка ПЛ 35 кВ Красноармійська-Володимирівка ПЛ 35 кВ Красноармійська-Добропілля в проліті опор № 1-36"	ол.	власні кошти	149,94	1,00	149,94	1,00	1,00		149,94	149,94		157,14	1,00	1,00		157,14	157,14		1,00	1,00		157,14	157,14		0,00	-7,20	4,8	ПРАТ ТІВІНІКТИ "УКРГІДДЕЛІВЕР"ОБ'ЄКТ	Збільшення вартості	
1.16	Заміна невикористаних ввідів у приватному секторі на СП				4087,21	5291,49	5291,49	0,00	4087,21	4087,21	0,00		5291,49	5291,49	0,00	3970,68	3970,68	0,00	5291,49	5291,49	0,00	3970,68	3970,68	0,00	0,00	116,53					
	Заміна невикористаних ввідів у приватному секторі на СП (1 ф)			0,74	4941,49	3656,71	4941,49	4941,49		3656,71	3656,71		0,73	4941,49	4941,49		3629,68	3629,68		4941,49	4941,49		3629,68	3629,68		0,00	27,02	-0,7	Акція ОЗ від 31.12.2018р.	Економія	
	Заміна невикористаних ввідів у приватному секторі на СП (3 ф)			1,23	350,00	430,50	350,00	350,00		430,50	430,50		0,97	350,00	350,00		341,00	341,00		350,00	350,00		341,00	341,00		0,00	89,50	-20,8	Акція ОЗ від 31.12.2018р.	Економія	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період					Заплановано на звітний період (у нарахованих підсумках)					Виконано									Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництва об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану			
			джерело фінансування	вартість об'єкту проекту (без ПДВ), тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн			профінансовано			освоєно			кількість	вартість, тис. грн												
								всього	пер*	пост**	всього	пер	пост	всього	пер	пост			всього	пер	пост									
1	2	3	4	5-7-9	6-8-10							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			23
	Придбання будівлі для Костянтинівського РЕМ	ол.	власні кошти	2215,68	1,00	2215,68	1,00	1,00				2261,54	1,00	1,00		2261,54	2261,54		1,00	1,00		2261,54	2261,54		Акт від 31.12.2018р.	0,00	-45,86	2,7	ІВАНЧЕНКО АНДРИЙ ВОЛОДYMИРОВИЧ УДІКСУ У М.КОСТЯНТИНІВЦІ М.КОСТЯНТИНІВ КА-110101000 ГУДІКСУ У ДНІПР. ОБЛ.М.ДНІПРО-11011000	Збільшення вартості
	Стенд з вимірювань дробин, монгерських посівів, лавів та квітців на базі Ford Transit V363 чи аналог	ол.	власні кошти	261,17	1,00	261,17	1,00	1,00				247,17	1,00	1,00		247,17	247,17		1,00	1,00		247,17	247,17		Акт 03-2 від 31.12.2018р.	0,00	14,00	-5,4	ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО"	Економія
Усього по проекту 7:				3629,02	80,00	3629,02	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	3629,02	3629,02	0,00	0,00	0,00	3629,02	3629,02	0,00	0,00	0,00	3629,02	3629,02	0,00	0,00	-26,85				
Усього по програмі:				100677,00	13477,25	9764,25	3713,00	100677,00	96259,00	4418,00		13463,53	13477,53	0,00	99880,34	99880,34	0,00	13477,53	13477,53	0,00	108559,09	108559,09	0,00	0,00	796,66					

Генеральний директор
(або особа, яка виконує його обов'язки)

(підпис)

О.П.Дегтярьов
(прізвище, ім'я, по батькові)

"__" _____ 2019 року